



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 175 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo (CIG B1FFE2D0D9). Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese **ottobre** di alle ore **20:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	
DEGASPERI MARIANO	Assessore	
FILIPPI VIGILIO	Assessore	
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	
RECCHIA ANDREA	Assessore	

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo (CIG B1FFE2D0D9). Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

A seguito di sopralluogo esperito in data 16.04.2024 il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici Geom. Stenico Simone ha redatto – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm – il **“Verbale di somma urgenza”** relativo a un evento franoso lungo la strada comunale di accesso al Castel Monreale identificata dalla p.f. 1238 in C.C. Faedo, in atti al sub prot.n. 4230 di data 18.04.2024, dal quale si evince che:

- a) lungo la strada comunale di accesso al Castel Monreale, identificata dalla p.f. 1238 in C.C. Faedo – a circa 150 metri al di sotto del castello – si è verificato un evento franoso a valle della carreggiata stradale con conseguente parziale dissesto della sede stradale e impraticabilità della stessa per un tratto di circa 20 metri;*
- b) l'origine del fenomeno è riconducibile delle precipitazioni atmosferiche avvenute alla fine del mese di febbraio ulteriormente e fortemente aggravato a seguito delle ulteriori intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo;*
- c) è evidente il forte rischio che ulteriori e nuove intense precipitazioni atmosferiche (ormai sempre più frequenti nei mesi primaverili/estivi) possano generare ulteriori movimenti franosi con conseguente aggravio dell'attuale dissesto stradale;*
- d) si rende necessario provvedere - con la massima urgenza - alla messa in sicurezza e riapertura della strada comunale prevedendo, sommariamente, la realizzazione dei seguenti lavori:*
 - Demolizione parziale della sede stradale per un tratto di circa 25 metri e successivo sbancamento fino ad una quota di appoggio ritenuta solida e adeguata (max 6,00 metri di profondità);*
 - Realizzazione di nuova terra armata a sostegno della sede stradale e di adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche al fine di evitare nuovi fenomeni di erosione;*
 - Rispristino della sede stradale in asfalto e realizzazione ex novo di barriera stradale (guard rail) mediante infissione;*

Con medesimo “Verbale di somma urgenza” prot.n. 4230/2024 il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici Geom. Stenico Simone stimava altresì - in maniera sommaria - l'ammontare dei lavori in Euro 75.000.00 (lavori e somme a disposizione compresi) riservandosi comunque di integrare e quantificare successivamente il costo complessivo degli interventi in maniera maggiormente dettagliata, in seguito a ulteriori rilievi e indagini, ravvisando altresì la necessità, vista la criticità degli interventi da realizzare, di:

- a) nominare un tecnico specializzato per la stesura della necessaria perizia tecnica dei lavori di somma urgenza propedeutica al corretto dimensionamento delle strutture di sostegno della sede stradale (terra armata);*
- b) nominare un tecnico specializzato di supporto alla stesura della perizia tecnica per la consulenza e la verifica di fattibilità dell'intervento dal punto di vista geologico/geotecnico;*
- c) individuare un'impresa in possesso dei requisiti e mezzi necessari ed idonei per l'esecuzione tempestiva dei lavori di somma urgenza, rilevando l'impossibilità che gli stessi vengano realizzati da parte del cantiere comunale.*

Per i suddetti motivi il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici Geom. Stenico Simone ha provveduto ad acquisire la disponibilità, per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e b):

- a) dell'Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) – CAP 38121 - Via Don Leone Serafini, n. 54 (C.F. SCH FRZ 71P02 C794C) ad assumere l'incarico per la redazione della perizia dei lavori di somma urgenza, direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E. il quale con nota - in atti sub prot.n. 4265 di data 19.04.2024 - ha dato immediata disponibilità ed ha fatto pervenire apposito offerta di*

onorario n. 124 di data 18.04.2024, determinata in applicazione al D.M. 17 giugno 2016 su un importo stimato di lavori di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa), acclarante una spesa complessiva di Euro 3.425,76 compresi oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge (Euro 2.700,00 per corrispettivo professionale, Euro 108,00 per contributo INARCASSA ed Euro 617,76 per I.V.A. 22%);

- b) del Geol. Christian Hentschel con studio in Trento (TN) – CAP 38121 - Via Don Leone Serafini, n. 54 (C.F. HNT CRS 71M21 Z112L) ad assumere l'incarico per la predisposizione della documentazione e degli elaborati grafici a supporto dell'intervento di somma urgenza nonché all'assistenza geologica alla D.L. il quale con nota - in atti sub prot.n. 4261 di data 19.04.2024 - ha dato immediata disponibilità ed ha fatto pervenire apposito offerta di onorario di data 18.04.2024, determinata in applicazione al D.M. 17 giugno 2016 su un importo stimato di lavori di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa), acclarante una spesa complessiva di Euro 2.082,04 compresi oneri previdenziali (Euro 2.000,04 per corrispettivo professionale, Euro 80,02 per contributo EPAP ed Euro 2,00 per bollo) non soggetta a I.V.A. in quanto trattasi di prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e ss.mm.

I summenzionati tecnici Ing. Fabrizio Schwarz e Geol. Christian Hentschel entrambi con studio in Trento (TN) sono stati selezionati, in attuazione dell'art. 19 della L.P. n. 2 del 09.03.2016 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02.10.2020, dall'Elenco degli operatori economici – Incarichi tecnici, in possesso di idonei titoli professionali necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste (rispettivamente iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento al n. 2064 e iscrizione all'Ordine dei Geologi del Trentino Alto-Adige al n. 162) e presentavano un curriculum coerente con la prestazione da rendere.

Per l'esecuzione dei lavori il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici Geom. Stenico Simone ha provveduto – accertata la convenienza di avere una sola ditta in cantiere, sia dal punto di vista del coordinamento della sicurezza che della uniformità dell'intervento - ad acquisire la disponibilità della ditta Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN), Via Maso Canton, n. 61 - CAP 38010 - P.IVA. 02056610229 la quale con nota - in atti sub prot.n. 4272 di data 19.04.2024 - ha dato immediata disponibilità all'avvio dei lavori a fronte di un ribasso offerto del 5,00% da applicarsi sul computo metrico (esclusi oneri della sicurezza) che verrà redatto in fase di stesura della perizia di spesa.

La summenzionata impresa Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN) è stata selezionata, in attuazione dell'art. 19 della L.P. n. 2 del 09.03.2016 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02.10.2020, dall'Elenco degli operatori economici – Lavori pubblici (scadenza validità 28.06.2024) ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari (iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento alle lavorazioni oggetto di gara).

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici Geom. Stenico Simone ha pertanto disposto, previa comunicazione al Servizio Prevenzione Rischi e C.U.E della Provincia Autonoma di Trento (rif. prot.n. 4301 di 19.04.2024), l'immediata esecuzione in economia dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo”* tramite i seguenti **ordinativi scritti** ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.:

- a) ordinativo prot.n. 4299 di data 19.04.2024 per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E. (codice CIG: B15724BD4E) all'Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) dietro il corrispettivo stimato di Euro 2.700,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4265 di data 19.04.2024, calcolato sulla base dell'importo dei lavori stimato in presunti Euro 50.000,00 e da rideterminarsi sulla base dell'effettivo importo dei lavori previa stesura della necessaria perizia tecnica di spesa (controfirmato per accettazione in data 22.04.2024);
- b) ordinativo prot.n. 4298 di data 19.04.2024 per l'affidamento dell'incarico di consulenza geologica (codice CIG: B157533349) al Geol. Christian Hentschel con studio in Trento (TN) dietro il corrispettivo stimato di Euro 2.000,04 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4261 di data 19.04.2024, calcolato sulla base dell'importo dei lavori stimato in presunti Euro 50.000,00 e da rideterminarsi sulla base dell'effettivo importo dei lavori previa stesura della necessaria perizia tecnica di spesa (controfirmato per accettazione in data 19.04.2024);
- c) ordinativo prot.n. 4297 di data 19.04.2024 per l'affidamento dei lavori alla ditta Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN) sull'importo stimato di presunti Euro 50.000,00 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% con l'impegno ad applicare il ribasso offerto del 5,00% - come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4272 di data 19.04.2024 - sul computo metrico

che verrà redatto, sulla base dell'Elenco prezzi PAT 2024, in fase di stesura della necessaria perizia tecnica di spesa dal professionista incaricato (controfirmato per accettazione in data 19.04.2024).

Con verbale di data 23.04.2024, in atti sub prot.n. 4744 di data 06.05.2024, il D.L. all'Ing. Fabrizio Schwarz ha proceduto alla formale **consegna** dei lavori di somma urgenza in parola alla ditta incaricata.

Richiamati

- l'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. il quale impone l'approvazione della perizia dei lavori di somma urgenza entro 45 giorni dalla data del verbale di somma urgenza;
- l'art. 200, comma 1, Capo III del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm. il quale testualmente dispone: *"Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.

Con delibera giuntale n. 75 di data 17.05.2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata, per le motivazioni ivi esposte ed ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., a tutti gli effetti la **perizia di spesa** redatta dall'Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN), in atti sub prot.n. 5199 di data 16.05.2024 e successiva integrazione in atti sub prot.n. 5218 di data 17.05.2024, corredata della documentazione geologica/geotecnica a firma del Geol. Christian Hentschel con studio in Trento (TN), in atti sub prot.n. 5217 di data 17.05.2024, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo"* il cui quadro economico espone l'importo complessivo di Euro 75.000,00 come di seguito meglio specificato:

A) Importo per l'esecuzione dei lavori		
Lavori a misura	Euro 49.381,18	
Oneri della sicurezza	Euro 507,20	
Importo complessivo di progetto		Euro 49.888,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Imprevisti 5,0% dei lavori A)	Euro 2.494,42	
b2) Spese tecniche per la progettazione, perizia geologica, direzione lavori e sorveglianza geologica (comprensivo di oneri contributivi obbligatori)	Euro 4.890,04	
b3) Oneri fiscali IVA 22% su A) + b1)	Euro 11.524,22	
b4) Oneri fiscali IVA 22% su b2)	Euro 617,76	
b5) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, comprensivo di iva e altri oneri fiscali	Euro 5.500,00	
b6) Arrotondamento	Euro 85,18	
Totale somme a disposizione		Euro 25.111,62
TOTALE GENERALE		Euro 75.000,00

Con medesima deliberazione giuntale n. 75/2024:

- a) si prenotava, nelle scritture contabili alla miss. 10 prog. 05 tit. 2 macro 02 (**cap. 10052001** P.Fin. U.2.02.01.09.000), a valere sulla competenza del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, la suddetta somma di **Euro 75.000,00**;
- b) si nominava quale **Responsabile unico del progetto (RUP)** dell'opera il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Simone Stenico incaricato della gestione dei procedimenti

amministrativi connessi con le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in applicazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;

- c) si **regolarizzava**, ora per allora e per le motivazioni esposte in premessa, gli incarichi conferiti per i motivi di somma urgenza con:
- ordinativo prot.n. 4299 di data 19.04.2024 per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E. (codice CIG: B15724BD4E) all'Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) acclarante una spesa complessiva di Euro 3.425,76 compresi oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4265 di data 19.04.2024;
 - ordinativo prot.n. 4298 di data 19.04.2024 per l'affidamento dell'incarico di consulenza geologica (codice CIG: B157533349) al Geol. Christian Hentschel con studio in Trento (TN) acclarante una spesa complessiva di Euro 2.082,04 compresi oneri previdenziali non soggetta a I.V.A. in quanto trattasi di prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e ss.mm. come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4261 di data 19.04.2024;
 - ordinativo prot.n. 4297 di data 19.04.2024 per l'affidamento dei lavori in argomento alla ditta Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN), Via Maso Canton, n. 61 - CAP 38010 - P.IVA. 02056610229 con applicazione del ribasso del 5,00% - come da offerta acquisita al protocollo comunale sub prot.n. 4272 di data 19.04.2024 – da applicarsi all'importo dei lavori previsti nella perizia summenzionata e pertanto dietro il corrispettivo di netti Euro 47.419,32 (di cui Euro 507,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 10.432,25 e quindi per complessivi Euro 57.851,57, dando atto che la regolarizzazione contrattuale dell'appalto sarebbe avvenuta attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con contratto generato sulla piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento "Contracta";
- d) si impegnava nelle scritture contabili alla miss. 10 prog. 05 tit. 2 macro 02 (**cap. 10052001** P.Fin. U.2.02.01.09.000) a valere sulla competenza del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, la spesa di cui ai precedenti ordinativi, pari a complessivi **Euro 63.359,37** ricompresa nel quadro economico dell'opera e all'interno della somma precedentemente prenotata.

Con determina del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 46 di data 14.06.2024, si provvedeva alla **regolarizzazione contrattuale** dell'affidamento dei lavori di somma urgenza in parola all'impresa Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN), Via Maso Canton, n. 61 - CAP 38010 - P.IVA. 02056610229, con applicazione del ribasso del 5,000% come da offerta telematica del 28.05.2024 (registro di sistema n. PI131305-24) e pertanto dietro il corrispettivo di netti Euro 47.419,32 (di cui Euro 507,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 10.432,25 e quindi per complessivi Euro 57.851,57.

La **definizione contrattuale** dell'appalto è avvenuta attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con ordinativo generato sulla piattaforma di E-procurement della Provincia Autonoma di Trento in data 18.06.2024 - trattandosi di importo di contratto inferiore alla soglia dell'affidamento diretto per il quale trova applicazione l'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. - sottoscritto digitalmente dalla ditta aggiudicataria in data 18.06.2024.

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario disporre sospensioni/riprese dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste/autorizzate lavorazioni in subappalto.

Con verbale di data 20.05.2024, in atti sub. prot.n. 8790 di data 06.09.2024, è stata certificata in data 15.05.2024 l'**ultimazione dei lavori**.

Tutto ciò premesso.

Rilevato che il Direttore dei Lavori ha depositato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici approvato con D.P.P. 16.08.2023, n. 20-96/Leg e ss.mm., gli **atti di contabilità finale** dei lavori in oggetto, in atti al sub. prot.n. 8791 di data 06.09.2024, composti da: Stato finale dei lavori, Libretto delle misure n. 1 composto da 27 pagine e Registro di contabilità n. 1 composto da n. 7 pagine.

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) e comma 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm. e dell'art. 14 del D.M. 07.03.2018, n. 49 e ss.mm., la **Relazione sul conto finale** - in atti al sub. prot.n. 8791 di data 06.09.2024 - che quantifica lo

stato finale dei lavori in Euro 46.807,99 per lavori a misura (al netto del ribasso offerto) ed in Euro 556,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale complessivo di **Euro 47.363,99** oltre IVA nella misura di legge, con una minor spesa rispetto a quella autorizzata pari ad Euro 55,33;

Dato altresì atto che il Direttore dei Lavori ha depositato, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm., il **Certificato di Regolare Esecuzione** - in atti al sub. prot.n. 8794 di data 06.09.2024 - dai quali si evince che tutti i lavori sono stati eseguiti secondo la perizia di spesa (salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori), nei termini previsti e che le imprese hanno sottoscritto digitalmente tutti gli atti di contabilità finale senza apporre riserve.

Constatato che all'impresa affidataria non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto, trattandosi di contratto di durata inferiore ai 90 giorni per il quale è previsto il pagamento in unica soluzione a saldo, ai sensi della lett. c), comma 3 dell'art. 38 del Capitolato generale approvato con D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20 – 96/Leg. e ss.mm. e che pertanto residua, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, un credito di Euro 47.363,99 oltre IVA 22%.

Vista la fattura n. 39/PA di data 24.10.2024 – in atti repertorio n. 1029 di pari data - emessa dall'impresa Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN), Via Maso Canton, n. 61 - CAP 38010 - P.IVA. 02056610229, per Euro 47.363,99 oltre IVA 22% pari ad Euro 10.420,08 e quindi per complessivi Euro 57.784,07 in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, vistata dal RUP ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento di contabilità comunale.

Eseguito, con esito positivo, in capo all'operatore economico Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN) il controllo del **DURC on line** Numero Protocollo INAIL_45998623 con validità fino al 13.02.2025 attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice nei confronti di INPS, INAIL e della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Acquisito il certificato di verifica della **correttezza delle retribuzioni** nell'esecuzione di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 33 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm., rilasciato da APAC con esito regolare, per l'impresa affidataria Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN) in atti sub. prot.n. 10474 di data 30.10.2024.

Acquisita altresì l'**attestazione di congruità** prot. TN00/5015776945/41/I di data 06.09.2024, in atti sub prot.n. 10355 di data 25.10.2024, rilasciata dalla CNCE con la quale è stata attestata con esito positivo la congruità dell'incidenza della manodopera prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25.06.2021, n. 143 e ss.mm. (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).

Preso atto che l'appaltatore non ha notificato alla Stazione appaltante alcuna cessione a favore di terzi dell'importo dei crediti per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori, come risulta dalla nota in atti sub prot.n. 10532 di data 30.10.2024 a firma del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Michele all'Adige.

Alla luce delle suddette risultanze, sussistono i presupposti per la formale approvazione degli elaborati delle contabilità finali, del Certificato di regolare esecuzione e per la liquidazione della fattura a saldo.

Dato atto che contestualmente, si procederà anche alla liquidazione della fattura n. 30/2024 di data 03.10.2024 – in atti repertorio n. 971 di pari data - emessa dallo studio associato di ingegneria Proxinge del professionista Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) – CAP 38121 - Via Don Leone Serafini, n. 54 (C.F. SCH FRZ 71P02 C794C), per Euro 2.700,00 oltre a oneri previdenziali (contributo INARCASSA 4%) pari ad Euro 108,00 e fiscali (I.V.A. 22%) pari ad Euro 617,76 per un totale complessivo di Euro 3.425,76 corrispondente al 100% dell'onorario complessivo per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E., vistata dal RUP ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento di contabilità comunale;

Eseguito, con esito positivo, in capo sia al professionista Ing. Fabrizio Schwarz sia allo studio associato d'ingegneria Proxinge con sede a Trento (TN), l'accertamento di regolarità contributiva richiedendo ad INARCASSA le relative certificazioni, acquisite in atti rispettivamente al prot.n. 10541 e al prot.n. 10542 entrambi di data 30.10.2024.

Rilevato che a seguito delle risultanze dei Certificati di Regolare Esecuzione, il RUP propone la seguente **modifica del quadro economico**, che non comporta variazioni alla prenotazione complessiva di spesa, ma è finalizzata a recuperare le ulteriori somme non utilizzate per i lavori a base di gara, gli

imprevisti e il relativo risparmio IVA, al fine di renderli disponibili per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (voce b2) ed in particolare per la fornitura e posa in opera di barriera stradale (guard rail) mediante infissione.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo.		QUADRO ECONOMICO POST CONTRATTO	QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI
A	LAVORI a base d'asta		
a1	Lavori a misura al netto del ribasso del 5,000%	46.912,12 Euro	46.807,99 Euro
a2	Oneri sicurezza	507,20 Euro	556,00 Euro
	Importo complessivo dei lavori	47.419,32 Euro	47.363,99 Euro
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Imprevisti	2.494,42 Euro	0,00 Euro
b2	Lavori in amministrazione diretta (Art. 52, comma 3 della L.P. n. 26/93 e ss.mm.): Posa nuova barriera stradale (compresa I.V.A. 22%)	5.500,00 Euro	11.708,11 Euro
b3	I.V.A. 22% su A) + b1)	10.981,02 Euro	10.420,08 Euro
	Totale somme a disposizione	18.975,44 Euro	22.128,19 Euro
C	SPESE TECNICHE		
c1.1	Incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E.	2.700,00 Euro	2.700,00 Euro
c1.2	Oneri previdenziali 4% su c1.1	108,00 Euro	108,00 Euro
c2.1	Incarico per la predisposizione della documentazione e degli elaborati grafici a supporto dell'intervento di somma urgenza nonché all'assistenza geologica alla D.L.	2.000,04 Euro	2.000,04 Euro
c2.2	Oneri previdenziali 4% su c2.1	80,00 Euro	80,00 Euro
c2.3	Bollo su c2.1	2,00 Euro	2,00 Euro
c3	I.V.A. 22% su c1.1 + c1.2	617,76 Euro	617,76 Euro
	Totale spese tecniche C	5.507,82 Euro	5.507,82 Euro
D	ARROTONDAMENTO/RIBASSO D'ASTA		
b4	Arrotondamento/accantonamento ribasso d'asta	3.097,42 Euro	0,00 Euro
	Totale arrotondamento/ribasso d'asta	3.097,42 Euro	0,00 Euro
	TOTALE COMPLESSIVO	75.000,00 Euro	75.000,00 Euro

Valutata positivamente la proposta di modifica del quadro economico predisposta dal RUP.

Dato atto che tutti i documenti menzionati nel presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono depositati agli atti e dunque accessibili nei termini di legge.

Preso atto che la spesa relativa all'opera in oggetto ha trovato imputazione nel quadro delle somme prenotate con la deliberazione giuntales n. 75/2024 alla miss. 10 prog. 05 tit. 2 macro 02 (**cap. 10052001** P.Fin. U.2.02.01.09.000).

Visto il bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 dd. 19.12.2023, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 16.01.2024, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".
- la L.P.19.07.1990, n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e s.mm. e il suo Regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. - Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici – Simone Stenico"
- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del servizio Finanziario – Dania Panther"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e la Relazione sul conto finale, depositati in atti al sub. prot.n. 8791 di data 06.09.2024 e il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), depositato in atti al sub. prot.n. 8794 di data 06.09.2024, dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) e relativi ai lavori di *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo"*, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati, dal quale si evince che:
 - a) il conto finale dei lavori ammonta a Euro 47.363,99 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 10.420,08 e quindi per complessivi Euro 57.784,07;
 - b) alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e pertanto residua un credito netto a favore dell'appaltatore pari ad Euro 47.363,99 oltre IVA 22%;
 - c) l'appaltatore ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza apporre riserve;
 - d) l'appalto è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e di perizia salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori.
2. Di liquidare, a saldo del credito residuo dell'appaltatore, la fattura n. 39/PA di data 24.10.2024 – in atti repertorio n. 1029 di pari data - emessa dall'impresa Ter System s.r.l. con sede a Cavedago (TN), Via Maso Canton, n. 61 - CAP 38010 - P.IVA. 02056610229, per Euro 47.363,99 oltre IVA 22% pari ad Euro 10.420,08 e quindi per complessivi Euro 57.784,07 in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, vistata dal RUP ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento di contabilità comunale.

3. Di liquidare, a saldo del 100% dell'onorario complessivo per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E. la fattura n. 30/2024 di data 03.10.2024 – in atti repertorio n. 971 di pari data - emessa dallo studio associato di ingegneria Proxinge del professionista Ing. Fabrizio Schwarz con studio in Trento (TN) – CAP 38121 - Via Don Leone Serafini, n. 54 (C.F. SCH FRZ 71P02 C794C), per Euro 2.700,00 oltre a oneri previdenziali (contributo INARCASSA 4%) pari ad Euro 108,00 e fiscali (I.V.A. 22%) pari ad Euro 617,76 per un totale complessivo di Euro 3.425,76 vistata dal RUP ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento di contabilità comunale;
4. Di dare atto che le spese di cui ai precedenti punti 2. e 3. trovano imputazione nel quadro delle somme prenotate con le deliberazioni giuntali n. 75/2024 alla miss. 10 prog. 05 tit. 2 macro 02 (cap. **10052001** P.Fin. U.2.02.01.09.000).
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
6. Di approvare - per le motivazioni esposte in premessa -, la modifica al quadro economico dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo”*, proposta dal Responsabile unico di progetto come dettagliato:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso al Castel Monreale (p.f. 1238 in C.C. Faedo) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche di fine marzo.		QUADRO ECONOMICO POST CONTRATTO	QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI
A	LAVORI a base d'asta		
a1	Lavori a misura al netto del ribasso del 5,000%	46.912,12 Euro	46.807,99 Euro
a2	Oneri sicurezza	507,20 Euro	556,00 Euro
	Importo complessivo dei lavori	47.419,32 Euro	47.363,99 Euro
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Imprevisti	2.494,42 Euro	0,00 Euro
b2	Lavori in amministrazione diretta (Art. 52, comma 3 della L.P. n. 26/93 e ss.mm.): Posa nuova barriera stradale (compresa I.V.A. 22%)	5.500,00 Euro	11.708,11 Euro
b3	I.V.A. 22% su A) + b1)	10.981,02 Euro	10.420,08 Euro
	Totale somme a disposizione	18.975,44 Euro	22.128,19 Euro
C	SPESE TECNICHE		
c1.1	Incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità finale e C.R.E.	2.700,00 Euro	2.700,00 Euro
c1.2	Oneri previdenziali 4% su c1.1	108,00 Euro	108,00 Euro
c2.1	Incarico per la predisposizione della documentazione e degli elaborati grafici a supporto dell'intervento di somma urgenza nonché all'assistenza geologica alla D.L.	2.000,04 Euro	2.000,04 Euro
c2.2	Oneri previdenziali 4% su c2.1	80,00 Euro	80,00 Euro
c2.3	Bollo su c2.1	2,00 Euro	2,00 Euro
c3	I.V.A. 22% su c1.1 + c1.2	617,76 Euro	617,76 Euro
	Totale spese tecniche C	5.507,82 Euro	5.507,82 Euro
D	ARROTONDAMENTO/RIBASSO D'ASTA		
b4	Arrotondamento/accantonamento ribasso d'asta	3.097,42 Euro	0,00 Euro
	Totale arrotondamento/ribasso d'asta	3.097,42 Euro	0,00 Euro
	TOTALE COMPLESSIVO	75.000,00 Euro	75.000,00 Euro

7. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 03.05.2018 n. 2.
 8. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
 9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione di Giunta comunale n. 175 dd 31.10.2024

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **31.10.2024** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.